



**Ministère de l'Environnement et du Développement Durable et de la
Transition Ecologique (MEDDTE)**

Direction de l'Environnement et des Établissements Classés




BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

SOCIETE NATIONALE DE L'ELECTRICITE DU SENEGAL (SENELEC)



**RAPPORT PERIODIQUE DE SUIVI ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU
PROJET PAMACEL : ZIGUINCHOR, SEDIU ET KOLDA**



PYRAMIDE ENVIRONNEMENTALE CONSULTANTS

Cité Keur DAMEL 3^e étage – Appt 3, Dakar- SÉNÉGAL /
Tél. : 77 645 38 73 /

E-mail : pyramideconsultants@gmail.com

Novembre 2022

PERIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT
AOUT – SEPTEMBRE 2022

TABLE DES MATIERES

1. Résumé	4
2. Introduction	7
3. État d'avancement de la mise en œuvre des mesures de gestion des risques et des impacts [du début du projet à la fin de la période de rapportage]	10
3.1 Organisation pour la mise en œuvre et le suivi du PGES	10
3.2 Mise en œuvre des mesures E&S pendant la période considérée	11
3.2.1 Evaluation environnementale et sociale.	11
3.2.2 État des mesures d'atténuation.	19
3.2.3 Autres préoccupations spécifiques.	31
4. Exigences administratives et autres applicables	34
5. Renforcement des capacités	34
6. Conclusion et recommandations	35
7. Annexes	43

1. RÉSUMÉ

- **Bref aperçu du projet (résumé des principaux travaux physiques, source de financement, catégorie E&S) :**

Le taux d'accès à l'électricité est relativement faible au Sénégal avec seulement 61,7% au niveau national (Base 2017)¹. A cela, il faut ajouter les nombreux problèmes techniques rencontrés par Senelec dans les différents réseaux HTA et BT, notamment :

- l'absence d'organes télécommandés sur les réseaux HTA et les postes HTA/BT ;
- le vieillissement des ouvrages électriques des réseaux HTA et BT ;
- la capacité insuffisante des ouvrages de distribution ;
- etc.

Face à cette situation, et pour atteindre l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025 qui est l'un des axes prioritaires du Plan Sénégal Émergent (PSE), le Gouvernement du Sénégal, à travers la SENELEC, s'est inscrit dans une logique de planification à moyen et long terme en initiant son Plan Stratégique 2016-2020, baptisé « **Plan Yeesal Senelec 2020** ».

L'axe stratégique N°2 (Axe 2) du « Plan Yeesal Senelec 2020 » englobe **la mise en place d'un programme important d'amélioration de l'accès à l'électricité dans des zones périurbaines et rurales (programme dénommé PAMACEL)**.

Ce programme, financé par la BAD, concerne l'électrification de 424 localités dans deux Délégations régionales de Senelec, à savoir la Délégation régionale Centre-Est (Fatick, Kaolack, Kaffrine) et la Délégation régionale Sud (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) et il vise comme objectifs et enjeux :

- Accroître l'accès à l'électricité des populations dans les zones périurbaines et rurales dans la perspective et l'accès universel envisagé par le Gouvernement Sénégalais à l'horizon 2025 ;
- Réhabiliter et étendre les réseaux de distribution basse et moyenne tension dans les zones du projet ;
- Améliorer la gestion commerciale et la gouvernance de la Senelec à travers des programmes de renforcement de capacités, le remplacement de compteurs post-payés par des compteurs prépayés et la mise en place d'une structure de suivi-évaluation.

Les sites d'implantation du projet concernent 424 localités de six (06) régions administratives du Sénégal, à savoir Fatick, Kaolack, Kaffrine, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.

- **Catégorisation environnementale**

Selon l'évaluation Environnementale et Sociale assortie d'un CGES réalisée lors de la formulation, le programme est classé en **catégorie 2** selon le SSI de la BAD.

¹Base de données de la Banque Mondiale

- **Composantes techniques du projet**

Les interventions prévues dans le cadre du programme d'amélioration de l'accès à l'électricité dans des zones périurbaines et rurales (programme dénommé PAMACEL) sont synthétisées dans le tableau ci-après.

Tableau 1 : Synthèse des interventions prévues dans ce programme

No.	Détail des activités du projet
1	Extension des réseaux HTA avec des lignes 30 kV en 3x54,6 mm ²
2	Extension des réseaux BT avec des lignes 380 V en 3x70 mm ²
3	Extension des réseaux BT avec des lignes 380 V en 3x35 mm ²
4	Réalisation de postes haut de poteau de type H61 160 kVA

- **Énumération des documents de sauvegarde E&S préparés et publiés par l'Emprunteur et la Banque :**

1. Évaluation Environnementale Stratégique assortie d'un Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale en Aout 2018
2. Directives Environnementales Sociales et Sécuritaires des Travaux dans les régions de Kolda Sédhiou & Ziguinchor Septembre 2020
3. Plan de Gestion Environnementale et Sociale de l'Entreprise (PGES-E) du Projet amélioration de l'Accès à l'Électricité dans les zones péri-urbaines et rurales « PAMACEL ». Construction réseaux MT/BT / Délégation Régionale SUD (Ziguinchor-Sédhiou-Kolda).

- **Avancement du projet et des travaux d'investissement notamment ceux sujets à sauvegarde E&S :**

Sur le terrain, aucun investissement relatif au volet Environnement & Social n'a été noté lors des missions de suivi et dans les rapports de surveillance transmis par l'Entreprise.

Sur le plan institutionnel, les seuls investissements notés sont l'acquisition de matériels informatiques pour les services régionaux de l'Environnement de la zone du programme (03 machines et 03 imprimantes).

- **Mise à jour sur la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées dans le précédent rapport périodique :**

Sans objet

- **Principaux points de rapportage en cohérence avec les indicateurs clés de performance (ICP) du PGES, pour la période rapportée et sous forme de tableau [documentation administrative et contractuelle, capacité E&S à tous les niveaux (contractant, CEP, etc.), incidents/accidents, gestion des réclamations, etc.)] :**

Réglementation nationale	Niveau de respect de la réglementation : <ul style="list-style-type: none"> - Environnemental - Forestière - Travail
Mesures Environnementales	Gestion des pollution & nuisances Gestion des déchets
Mesures sociales	<ul style="list-style-type: none"> - Information et implication des parties prenantes - Compensation des PAPs - Recrutement au niveau local - Accompagnement social
Mesures sécuritaires	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilité et Port des EPI - Respect des procédures sécuritaires

- **Progrès global dans le respect des obligations E&S telles que définies dans la convention de financement :**

Aucun progrès n'a été noté lors de la mission effectuée sur le terrain.

2. INTRODUCTION

- **Brève description du projet (contexte, objectifs, catégorie E&S, composantes et activités sujettes à sauvegarde E&S, localisation des sites de travaux sur carte si possible, sources de financement, contrats de travaux, entrepreneur, maître d'ouvrage délégué, contrôleur de travaux, etc.) :**

Le taux d'accès à l'électricité est relativement faible au Sénégal avec seulement 61,7% au niveau national (Base 2017)². A cela, il faut ajouter les nombreux problèmes techniques rencontrés par Senelec dans les différents réseaux HTA et BT, notamment :

- l'absence d'organes télécommandés sur les réseaux HTA et les postes HTA/BT ;
- le vieillissement des ouvrages électriques des réseaux HTA et BT ;
- la capacité insuffisante des ouvrages de distribution ;
- etc.

Face à cette situation, et pour atteindre l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025 qui est l'un des axes prioritaires du Plan Sénégal Emergent (PSE), le Gouvernement du Sénégal, à travers la SENELEC, s'est inscrit dans une logique de planification à moyen et long terme en initiant son Plan Stratégique 2016-2020, baptisé « **Plan Yeesal Senelec 2020** ».

L'axe stratégique N°2 (Axe 2) du « Plan Yeesal Senelec 2020 » englobe **la mise en place d'un programme important d'amélioration de l'accès à l'électricité dans des zones périurbaines et rurales (programme dénommé PAMACEL).**

Ce programme, financé par la BAD, concerne l'électrification de 424 localités dans deux Délégations régionales de Senelec, à savoir la Délégation régionale Centre-Est (Fatick, Kaolack, Kaffrine) et la Délégation régionale Sud (Ziguinchor, Sedhiou et Kolda) et il vise comme objectifs et enjeux :

- Accroître l'accès à l'électricité des populations dans les zones périurbains et rurales dans la perspective et l'accès universel envisagé par le Gouvernement Sénégalais à l'horizon 2025 ;
- Réhabiliter et étendre les réseaux de distribution basse et moyenne tension dans les zones du projet ;
- Améliorer la gestion commerciale et la gouvernance de la Senelec à travers des programmes de renforcement de capacités, le remplacement de compteurs post-payés par des compteurs prépayés et la mise en place d'une structure de suivi-évaluation.

Les sites d'implantation du projet concernent 424 localités de six (06) régions administratives du Sénégal, à savoir Fatick, Kaolack, Kaffrine, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.

²Base de données de la Banque Mondiale

- **Composantes techniques du projet**

Les interventions prévues dans le cadre du programme d'amélioration de l'accès à l'électricité dans des zones périurbaines et rurales (programme dénommé PAMACEL) sont synthétisées dans le tableau ci-après.

Tableau 2 : Synthèse des interventions prévues dans ce programme

No.	Détail des activités du projet
1	Extension des réseaux HTA avec des lignes 30 kV en 3x54,6 mm ²
2	Extension des réseaux BT avec des lignes 380 V en 3x70 mm ²
3	Extension des réseaux BT avec des lignes 380 V en 3x35 mm ²
4	Réalisation de postes haut de poteau de type H61 160 kVA

- **Les entreprises en charge des travaux :**

Les travaux au niveau des régions de Kolda, Sédhiou & Ziguinchor sont réalisés par le GROUPEMENT ETM –ASTOR ;

- **Principales activités prévues/entreprises au cours de la période considérée, et en particulier celles ayant des implications E&S :**

Activités	Implication sur le Plans E&S
Libération des emprises	- Perte de biens sur les emprises - Production de déchets verts
Implantation des Pylônes	- Risques d'accident - Nuisances divers (Production de déchets : laitance, etc.)
Tirage des lignes / câbles & Raccordement au réseau	- Risques d'accident

- **Calendrier actualisé des travaux :**

Un calendrier est envoyé par semestre pour présenter les activités à dérouler durant la semaine suivante.

- **Objectifs du rapport :**

L'objectif du rapport est entre autres :

- la vérification des autorisations administratives (conformités et déclarations administratives, etc.) ;

- la vérification du niveau de respect des engagements pris par le Groupement ETM/ASTOR dans la mise en œuvre des Directives environnementales et sociales et des recommandations du rapport d'évaluation environnementale stratégique assortie d'un Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale validées par le Ministère en charge de l'Environnement et la Banque Africaine de Développement.
- **Rappel des actions pendantes/en retard par rapport à la période précédente :**

Sans objet

3. ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE GESTION DES RISQUES ET DES IMPACTS [DU DÉBUT DU PROJET À LA FIN DE LA PÉRIODE DE RAPPORTAGE]

3.1 Organisation pour la mise en œuvre et le suivi du PGES.

Au niveau de Senelec, la Cellule d'exécution du Projet dispose d'un expert E&S mis à sa disposition par le Département Qualité Sécurité et Environnement (DQSE) de Senelec. Cet expert dispose des compétences, de la qualification requise et des moyens matériels / logistiques pour la supervision sur le terrain.

Sur le terrain, les rencontres avec la mission de contrôle, le personnel de l'entreprise ainsi que les visites de la zone des travaux, pour la deuxième mission de suivi ont permis de noter certaines améliorations et des dysfonctionnements qui restent toujours à améliorer :

Tableau 1: Tableau des constats

Acteurs	Constats mission 1	Constats mission 2	Commentaire
<u>Pour la mission contrôle : SOLONER</u>	Absence d'un expert E&S sur le terrain	Absence d'un expert E&S sur le terrain	Non-conformité
	Absence d'une organisation en matière E&S	Absence d'une organisation en matière E&S	Non-conformité
	Des réceptions provisoires sans la prise en compte du volet E&S dans les éléments de réception	Des réceptions provisoires sans la prise en compte du volet E&S dans les éléments de réception	Non-conformité
<u>Pour l'entreprise : ETM/ASTOR</u>	Absence d'un expert E&S sur le terrain (suivi de proximité des travaux)	Un responsable HSE a été recruté et déployé sur le terrain	Conforme <i>NB : il a été constaté lors de la visite l'absence de l'adjoint HSE sur le terrain lors de la mission de suivi</i>
	Absence de rapport de suivi HSE des travaux. A ce jour, aucun rapport de suivi HSE n'a été transmis à Senelec	Absence de rapport de suivi HSE des travaux. A ce jour, aucun rapport de suivi HSE n'a été transmis à Senelec	Non-conformité <i>NB : la documentation n'a toujours pas été transmise</i>

	Sur le terrain, lors de notre passage, il a été noté la présence de trois (03) équipes de 04 personnes (équipes techniques uniquement) soit une douzaine de personnes. Aucune femme n'est présente dans ces équipes.	Il ne reste qu'une seule équipe de 4 personnes sur l'ensemble des sites	Remarque <i>NB : L'entreprise a démobilisé les trois autres équipes</i>
	Ces équipes de l'entreprise ne disposent pas de base chantier / base vie, ni de bureaux dans la zone des travaux	L'entreprise ne dispose toujours pas de base chantier / base vie, ni de bureaux dans la zone des travaux	Non-conformité
	Lors des discussions avec les équipes de l'entreprise sur le terrain, aucune information claire n'a été fournie relativement aux contrats dont ils disposent ainsi que la durée de ces contrats.	Lors des discussions avec les équipes de l'entreprise sur le terrain, aucune information claire n'a été fournie relativement aux contrats dont ils disposent ainsi que la durée de ces contrats	Non-conformité <i>NB : la documentation n'a toujours pas été transmise. Les agents et l'entreprise ne veulent pas s'étaler sur cette question.</i>

- **Quelles sont les contraintes à la réalisation des questions ci-dessus ?**

Les contraintes sont essentiellement liées à l'absence d'une organisation de l'entreprise sur les questions HSE & Sociales et la déclaration réglementaire des travailleurs à l'inspection du travail.

3.2 Mise en œuvre des mesures E&S pendant la période considérée 3

3.2.1 Évaluation environnementale et sociale.

Cette section répond aux préoccupations suivantes :

- *Toutes les évaluations supplémentaires des risques et des impacts ont-elles été effectuées, traitées comme requis par l'accord de financement, puis les mesures incluses dans les dossiers d'appel d'offres et les contrats avant le début des travaux ? (Ex. Évaluation E&S des sites de campement, des bancs d'emprunt, des carrières, des changements de corridors/alignements/nouveaux sites, des infrastructures associées/connexes, etc., y compris des consultations connexes).*

³ Le rapport périodique couvre les questions pertinentes de la période de rapport concernée et le rapport annuel couvre la période de rapport de l'année.

Le travail environnemental effectué lors de la formulation a permis de définir : (i) une organisation à mettre en place sur le plan E&S ; (ii) un travail environnemental à faire avant le démarrage des travaux notamment le screening environnemental et social avec l'information et la consultation des parties prenantes.

Mission de suivi 1 :

Lors du suivi, il a été juste noté une information de quelques parties prenantes notamment les Autorités Administratives (**documentée**), et des visites de site (**non documentées**) des chefs de village, dignitaire, imam pour informer sur le projet et prise de contacts. En dehors de ces Autorités, aucune autre consultation de parties prenantes (services techniques, Maires des communes, etc.) n'a été documentée. Cette situation a été confirmée par nos rencontres avec les services techniques des régions de Ziguinchor, Kolda & Sédhiou, notamment les DREEC qui n'ont pas été informées du démarrage des travaux (Point réglementaire car selon les termes de la conformité délivrée par le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, les DREEC des zones du Projet doivent être informées du démarrage des activités.

Mission de suivi 2 :

Lors de la deuxième mission de suivi, il a été noté que la communication sur les activités du projet reste beaucoup à être améliorée. Nos rencontres avec certaines Maires confirment la méconnaissance des activités du projet dans leurs communes. La mission de contrôle tarde toujours à collaborer avec les services techniques (DREEC) dans les trois (03) régions. Les missions de suivi sont les seuls moments de rencontre avec ces différents services. L'entreprise ne s'est toujours pas présentée aux services techniques et leurs activités dans les différentes régions sont complètement inconnues par ces derniers. La DREEC de Sédhiou propose d'organiser une mission conjointe avec l'entreprise et la mission de contrôle pour s'assurer du bon déroulement et le respect de la réglementation.

De manière globale, on note un manque de communication que nous allons corriger dès la réception des plannings d'intervention des activités terrain.

Mission de suivi 1 :

Concernant le screening environnemental (qui doit être mené préalablement au démarrage des travaux), ce travail environnemental n'a pas été mené. Cette situation a été à l'origine d'un déboisement déraisonné sur les tracés qui n'ont pas été optimisés sur la base de sensibilité des zones traversées.

Mission de suivi 2 :

Le screening environnemental a été réalisé dans la région de Kolda où les travaux n'ont pas encore débuté.

Deux tracés ont été ciblés dans le cadre de cette mission.

Le premier tracé débute à l'intérieur de la ville de Kolda sur la RN6 où nous avons noté l'existence d'une ligne MT et BT. La ligne prévue, longe les habitations qui se trouvent à droite de la rue. Il a été noté l'existence d'arbres fruitiers tels que des manguiers qui pourraient constituer un obstacle pour le tracé.

A environ 235 mètres du tracé, nous avons un cimetière à gauche après la piste latéritique. Derrière les habitations à environ 71 mètres nous avons deux (02) zones marécageuses avec l'existence de cours d'eau. Juste après ces zones marécageuses, le tracé longe une zone boisée constituée de manguiers et d'anacardes qui sont des contraintes majeures pour la ligne, car ces arbres occupent l'emprise de la piste à cause de leurs feuillages.



Photo 1: Ligne MT sur la RN6



Photo 2: Rue du tracé



Photo 3: Zone boisée



Photo 4: Ligne MT et poste de transformation

Le deuxième tracé choisi se localise près de la route goudronnée qui mène l'aéroport de Kolda. Il est long de 9,44 km environ. Le tracé longe la piste latéritique à gauche, où nous avons noté l'existence d'un réseau MT et BT. Il longe la piste latéritique, surplomb un champ d'anacarde à droite de la piste.

A environ 1km du tracé, le tracé qui était aérien, passe en souterrain à cause de sa mitoyenneté à la piste d'atterrissage l'aéroport. A 220 mètres, la ligne devient aérienne et longe des zones boisées et des champs toujours sur la piste latéritique.

Le tracé traverse 06 villages que sont :

- Médina Sadouma
- Saré Foddé

- Saré Bidji
- Saré Gara
- Sinthiang Demba Mballo
- Et enfin Saré Samba Diaba

Sur l'ensemble des villages, nous avons noté l'existence d'un projet de mise en place d'une ligne MT et un réseau BT déjà installé. De Kolda jusqu'à la sortie du village de Saré Bidji (7,31km), la ligne MT est déjà posé. Un projet de remplacement des poteaux MT en béton à la place des Poteaux en bois a été observé dans le village de Saré Bidji.

Le tracé continu en longeant la piste latéritique jusqu'au village de Saré Samba Diaba où il prend fin. Ce tracé traverse essentiellement des zones boisées, des champs (d'arachide, de mil, de maïs) et zones d'habitations.



Photo 5: Début tracé sur la route goudronnée



Photo 6: Piste latéritique existence de ligne MT



Photo 7: Ligne MT à l'intérieur d'un arbre



Photo 8: Remplacement des poteaux MT en bois



Photo 9: Existence de réseau électrique



Photo 10: Fin tracé dans le village de Saré Samba Diaba

- **Point des activités mises en œuvre au cours de la période de rapportage et concernant l'audit annuel de la performance environnementale et sociale et, le cas échéant, les audits d'achèvement du PAR (préparation et validation des TDR, recrutement d'un consultant indépendant, soumission du rapport correspondant) ⁴.**

Sans objet

- **Tous les permis/licences/certificats nationaux et assurances requis [EPA, bureau des usines, municipalités / autorités locales, service d'incendie, autorisations liées aux ressources naturelles (eau, matériaux, etc.), santé et sécurité au travail/main-d'œuvre le cas échéant, assurance de responsabilité civile vis-à-vis des tiers et assurance contre les accidents du travail, etc.] étaient-ils obtenus avant le début de tous travaux y relatifs ? Sinon, pourquoi et quels sont les risques, conséquences et correctifs ?**

Mission de suivi 1 :

- ⇒ Aucune autorisation environnementale (autorisation ICPE, autorisation d'abattage d'espèces forestières) n'a été fournie ;
- ⇒ Aucune autorisation relative à l'inspection du Travail (Déclaration d'ouverture de chantier, approbation des contrats par l'inspection du Travail, validation du plan de sécurité).

De manière globale, le chantier ne dispose pas d'une autorisation administrative sur les Plans HSE. Cette situation place le chantier en **infraction du point de vue des différentes réglementations** et peut être à l'origine d'un arrêt des travaux en cas de contrôle des travaux par les services techniques de l'État.

Des demandes d'autorisation ont été déposées au niveau des services des Eaux et forêts des régions concernées en plus de la convention qui lie Senelec à la Direction Nationale des eaux et forêts. De ce fait les autorisations sectorielles sont en cours d'être étudiées pour permettre à la SENELEC d'être conforme.

Mission de suivi 2 :

- ⇒ Disposition autorisation d'abattage d'espèces forestière communale ;
- ⇒ Absence d'autorisation ICPE,
- ⇒ Aucune autorisation relative à l'inspection du Travail (Déclaration d'ouverture de chantier, approbation des contrats par l'inspection du Travail, validation du plan de sécurité).

En dehors, des autorisations délivrées par la collectivité territoriale et le service forestier pour l'abattage d'arbres sur les emprises, l'entreprise ne dispose pas d'autres autorisations sur le plan HSE.

⁴ L'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations des audits d'achèvement ES et PAR doivent être documentés sous l'état de la mise en œuvre des activités du PGES

Cette situation place le chantier en **infraction du point de vue des différentes réglementations** et peut être à l'origine d'un arrêt des travaux en cas de contrôle des travaux par les services techniques de l'État.

Rappel des Permis et autorisations avant le démarrage des travaux

Toute réalisation de travaux doit faire l'objet d'une procédure préalable d'information et d'autorisations administratives et municipales. Avant de commencer les travaux, l'Entrepreneur doit se procurer tous les permis, autorisations et accords nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet :

- Autorisations délivrées par la collectivité territoriale et le service forestier pour l'abattage d'arbres sur les emprises (obtenues par l'entreprise) ;
- Déclaration d'ouverture de chantier auprès de l'IRTSS (non obtenue) ;
- Déclaration/information aux DREEC pour l'ouverture et l'exploitation d'une base chantier (non obtenue) ;
- Déclaration d'exploitation d'ICPE auprès des DREEC le cas échéant (non obtenue).

Pour les mesures qui étaient prévues ou dues mais qui n'ont pas été mises en œuvre, veuillez fournir une justification et les mesures à prendre, y compris les délais d'exécution.

Pour une mise en conformité, il est demandé au Groupement d'Entreprises dans les trente (30) jours suivant la réception du présent rapport de disposer des autorisations ci-dessous :

Tableau 2: Listes des autorisations

Type d'autorisation/ /Permis/Accord	Préalable/Composition du dossier/Document	Lieu de dépôt du dossier
Autorisation d'exploitation d'une ICPE	La demande doit contenir une demande adressée au ministre chargé de l'Environnement contenant : <ul style="list-style-type: none"> ✓ le nom, le (s) prénom (s) et le domicile du demandeur s'il s'agit d'une personne physique ✓ la raison sociale ou dénomination sociale, le siège social et la qualité du signataire de la demande s'il s'agit d'une personne morale; ✓ l'emplacement sur lequel l'établissement doit être installé ✓ la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer (procédés de fabrication, matières utilisées, produits fabriqués, système d'évacuation des eaux usées, systèmes d'épuration des gaz qui sont installés ou prévus) 	Divisions Régionales de l'Environnement et des Établissements Classés des régions de Kolda ; Sédhiou & Ziguinchor

Type d'autorisation/ /Permis/Accord	Préalable/Composition du dossier/Document	Lieu de dépôt du dossier
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ une pièce d'identité du postulant (copie légalisée de la CNI pour une personne physique ou récépissé de GIE, statuts de société, texte instituant, organisant une administration pour une personne morale) ✓ un plan de situation à l'échelle 1/1000^{ème} ou 1/2000^{ème} indiquant des repères pour localiser les sites ✓ un plan de masse à l'échelle 1/1000^{ème} précisant les surfaces de projection au sol en m² et les activités du voisinage immédiat ✓ un plan d'installation à l'échelle 1/200^{ème} ou 1/100^{ème} donnant les détails des équipements ainsi que l'emplacement des moyens de secours ✓ une étude ou une déclaration expresse, indiquant la nature, la toxicité des résidus de l'exploitation. Cette étude doit préciser les moyens de secours en cas d'accident et les mesures à prendre pour réduire et lutter contre les effets d'une catastrophe. <p>Le dossier est déposé en cinq (05) exemplaires.</p>	
Autorisation de construire	Le projet devra se rapprocher des services de l'urbanisme afin de disposer conformément aux dispositions du Livre IV – Règles relatives à l'acte de construire – Titre II : de l'autorisation de construire, notamment, les articles R195 et R19, des autorisations nécessaires notamment celles de construire.	Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture des régions de Kolda ; Sédhiou & Ziguinchor
Accord avec les communes l'évacuation et le dépôt des déchets banals et inertes (déblais) sur la décharge des zones polarisées par les travaux	<i>Modalités à voir avec les communes concernées et l'UCG</i>	UCG & Communes concernées

Type d'autorisation/ /Permis/Accord	Préalable/Composition du dossier/Document	Lieu de dépôt du dossier
Déclaration d'ouverture du chantier	<i>Loi 97-17 portant Code du Travail Articles L.220 & L.222</i>	ITRSS des régions de Kolda ; Sédhiou & Ziguinchor
Déclaration à l'Inspection du Travail et auprès des institutions sociales	L'entreprise devra se faire immatriculer et déclarer les mouvements de ses travailleurs à l'inspection du travail. Elle doit ensuite déclarer son personnel auprès des institutions sociales que sont l'IPRES et la Caisse de Sécurité sociale.	- Inspection du Travail et de la Sécurité sociale - IPRESS - Caisse de Sécurité Sociale

Pour le déroulement du screening et le plan de communication, il est demandé à l'entreprise, dans les trente (30) jours suivant la réception du présent rapport de fournir :

- le plan de déploiement des travaux (Planning des travaux) ;
- le plan de communication.

3.2.2 État des mesures d'atténuation.

Cette section informera/mettra à jour l'état des mesures d'atténuation, en utilisant une approche matricielle. Veuillez utiliser la matrice classique du PGES (modèle du pays le cas échéant) avec les colonnes suivantes dans l'ordre : (i) code/numéro, (ii) Mesure E&S due, (iii) Risque/impact E&S ciblé, (iv) Activité d'investissement liée, (v) Indicateur de réalisation de la mesure E&S⁵, (vi) Vérificateur. Hormis les colonnes (v) et (vi), le contenu des autres colonnes doit provenir du PGES publié, et être formulé tel que dans le document original (s'il est reformulé, veuillez en justifier la raison).

Tableau 3 : Plan de gestion des impacts/risques

Code	Mesure E&S due	Risque/impact E&S ciblé	Indicateur de réalisation de la mesure E&S	Vérificateur
PH 1. Libération des emprises	Eviter autant que possible les cultures sous cases Négocier avec les propriétaires de cultures sous cases et d'arbres fruitiers à l'amiable (le cas échéant)	Risque de perte de portions terres de cultures sous cases et d'arbres fruitiers	Rapport d'indemnisation des PAPs Nombre de personnes affectées	Senelec

⁵ La description doit être aussi quantitative que possible y compris les mesures des variables lorsque requis ainsi que la date d'achèvement

Code	Mesure E&S due	Risque/impact E&S ciblé	Indicateur de réalisation de la mesure E&S	Vérificateur
	Évaluer les impenses avec la CDREI des zones concernées (le cas échéant) Indemnisation en espèce pour les récoltes, arbres et autres biens productifs perdus		et compensés le cas échéant Preuves de paiement	
	Procéder à une bonne planification des travaux : Exécuter les travaux entre la période comprise après la fin des récoltes et le début de l'hivernage Limiter les travaux aux emprises	Perturbation des activités agricoles et restriction d'usage	Calendrier d'exécution des travaux entrepris hors des périodes culturelles Nombre de PAPs liés à des cultures enregistrées Nombre de personnes affectées et compensés le cas échéant	Senelec DREEC Service forestier
	Eviter autant que possible les espèces à statut particulier (<i>Borassus aethiopum</i> , <i>Ceiba pentandra</i> & <i>Khaya senegalensis</i> , <i>Adansonia digitata</i> , etc.) Solliciter l'autorisation de coupe d'arbres de la Commune de Ziguinchor et du Service des Eaux & Forêts	Perte de couvert végétal et d'autres espèces à statut particulier	Disponibilité d'une autorisation signée par le service forestier	Senelec DREEC Service forestier
	Utilisation de véhicules et d'engins en bon état Limitation de la vitesse de circulation Entretien des véhicules et engins	Pollution de l'air (envols de poussières & émissions de gaz d'échappement des engins de chantier)	Nombre de plaintes des voisins Rapports de suivi des plaintes	Senelec DREEC

Code	Mesure E&S due	Risque/impact E&S ciblé	Indicateur de réalisation de la mesure E&S	Vérificateur
	Arrosage des plateformes de travaux en temps sec			
	Informar sur l'existence du registre de plaintes au niveau des autorités locales			
	Adapter les horaires de travail avec les heures de repos des populations (8h-18h) maximum Utilisation de véhicules et d'engins en bon état qui respectent les niveaux sonores réglementaires.	Gêne et nuisances pour le voisinage	Nombre de plaintes des voisins Rapports de suivi des plaintes	Senelec IRTSS
	Informar/négocier avec les populations avant l'occupation des terres privées Recourir aux commissions locales de conciliation	Risque de survenue de conflits sociaux avec les propriétaires des biens	Nombre de séances d'IEC réalisées Rapport de la commission d'évaluation des impenses	Senelec DREEC Service forestier Autorités administratives & locales
PH 2. Aménagement de la base chantier	Choisir autant que possible des sites dénudés de végétation	Risque de perte de couvert végétal	Procès-verbal de reconnaissance des tracés	Senelec
	Solliciter l'autorisation de coupe d'arbres de la Commune concernée (le cas échéant)		Disponibilité de l'autorisation du service forestier	DREEC
	Entrevoir un reboisement compensatoire		Validation du programme de reboisement compensatoire	Service forestier
	Utilisation de véhicules et d'engins en bon état Limitation de la vitesse de circulation des véhicules Entretien des véhicules Arrosage du site	Pollution de l'air (envols de poussières & émissions de gaz d'échappement des engins de chantier)	Niveau de conformité des véhicules de transport Existence d'une signalisation appropriée	Senelec DREEC

Code	Mesure E&S due	Risque/impact E&S ciblé	Indicateur de réalisation de la mesure E&S	Vérificateur
	Utilisation de véhicules en bon état Collecte des déchets dangereux dans des contenants étanches Reprise des déchets dangereux par des prestataires agréés par la DEEC	Risque de pollution du sol et du sous-sol	Existence d'une procédure claire de gestion des déchets	Senelec DREEC
	Informier/négocier avec les propriétaires avant l'occupation des sites privés	Risque de survenue de conflits avec l'occupation du site si ce dernier appartient à une tierce personne	Nombre de séances d'IEC réalisées Rapport de la commission d'évaluation des impenses Nombre de personnes affectées et compensés le cas échéant	Senelec DREEC Autorités administratives & locales
	Adapter les horaires de travail avec les heures de repos des populations (8h-18h) maximum Arrosage du site Utilisation de véhicules et d'engins en bon état	Gêne et nuisances pour le voisinage (soulèvements de poussières et émissions de bruit)	Nombre de plaintes des voisins Rapports de suivi des plaintes Existence d'une signalisation appropriée	Senelec DREEC
	Sensibilisation du personnel de chantier (formation d'accueil et quart d'heure) sur les aspects relatifs à la SST Dotation en EPI pour le personnel et respect du port	Risque de survenue d'accidents	Rapport de sensibilisation + liste de présence signée Existence d'EPI adapté aux travaux à exécuter et Port des EPI par le personnel de l'Entreprise	Senelec IRTSS

Code	Mesure E&S due	Risque/impact E&S ciblé	Indicateur de réalisation de la mesure E&S	Vérificateur
	Affichage de consignes de sécurité Mettre en place une trousse de premiers secours		Disponibilité de kits de premiers soins	
PH 3. Amenée du matériel & équipements	Limitation de la vitesse de circulation des véhicules Utilisation de véhicules en bon état Entretien des véhicules	Pollution de l'air (émissions de gaz d'échappement des camions)	Niveau de conformité des véhicules de transport Existence d'une signalisation appropriée	Senelec IRTSS
	Limitation de la vitesse de circulation des véhicules Information & sensibilisation des chauffeurs de camions sur le risque routier	Risque de survenue d'accidents	Dispositif d'enregistrement et de suivi des accidents	Senelec IRTSS Autorités administratives & locales
PH 4. Fonctionnement de la base chantier	Prévoir des bacs à ordures Aménager des aires de stockage imperméables pour les produits et déchets dangereux Reprise des déchets dangereux par des prestataires agréés par la DEEC Prévoir des lieux imperméables pour le lavage des machines ou externaliser l'activité Mise en place de kit anti-pollution	Risque de pollution du sol et du sous-sol	Existence d'une procédure spécifique de gestion des déchets	Senelec IRTSS Autorités administratives & locales DREEC Service régional de l'hygiène

Code	Mesure E&S due	Risque/impact E&S ciblé	Indicateur de réalisation de la mesure E&S	Vérificateur
	Enlèvement des matériaux souillés en cas de déversement et évacuation par un prestataire agréé par la DEEC			
	Adapter les horaires de fonctionnement avec les heures de repos des populations (8h-18h) maximum	Gêne et nuisances pour le voisinage	Nombre de plaintes des voisins Rapports de suivi des plaintes	Senelec IRTSS
PH 5. Terrassement sur les emprises des câbles/ Ouverture des tranchées (excavations)	Réutilisation des déblais en remblai si possible Collecte et évacuation des déblais excédentaires vers des sites autorisés Nettoyage et remise en état des sites de travaux	Risque de pollution (rejet anarchique de déblais de fouilles)	Existence d'une procédure claire de gestion des déchets	Senelec IRTSS Autorités administratives & locales DREEC Service régional de l'hygiène
	Adapter les horaires des travaux bruyants avec les heures de repos des populations (8h-18h maximum)	Gêne et nuisances pour le voisinage	Nombre de plaintes des voisins Rapports de suivi des plaintes	Senelec IRTSS
	Information des riverains sur les risques encourus Remblaiement automatique des tranchées au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou en fin de journée pour éviter des chutes dans ces dernières Signalisation & balisage des fouilles (installation	Risque de survenue d'accidents (chute de personnes dans les tranchées non protégées)	Rapport de sensibilisation + liste de présence signée Balisage réalisé et conforme aux normes	IRTSS Autorités administratives & locales DREEC

Code	Mesure E&S due	Risque/impact E&S ciblé	Indicateur de réalisation de la mesure E&S	Vérificateur
	des barrières au sommet des zones de creusement et Signalisation par des rubans fluorescents la nuit le cas échéant) Éclairage des fouilles la nuit (le cas échéant)			
	Sensibilisation du personnel de chantier (formation d'accueil et quart d'heure) sur les aspects relatifs à la SST Dotation en EPI pour le personnel et respect du port Signalisation adéquate des travaux Mettre en place une procédure pour les travaux à risques (Ex. excavation) /Etayage/Talutage des pentes de remblai des tranchées dont la profondeur est supérieure à 1,5 m) Positionner une personne expérimentée en surface afin de déceler les failles ou tout autre danger si des travailleurs sont dans les tranchées Tenir Véhicules/Camions/Engins au moins à 3 mètres du sommet des parois des tranchées	Risques professionnels pour le personnel de chantier	Rapport de sensibilisation + liste de présence signée Existence d'EPI adapté aux travaux à exécuter et Port des EPI par le personnel de l'Entreprise	Senelec IRTSS Autorités administratives & locales DREEC

Code	Mesure E&S due	Risque/impact E&S ciblé	Indicateur de réalisation de la mesure E&S	Vérificateur
	<p>Implication des concessionnaires en amont</p> <p>Faire une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) dans le voisinage des réseaux</p> <p>Faire des sondages pour identifier les réseaux enterrés</p> <p>Reconnaissance des réseaux par la couleur des grillages avertisseurs [Couleur verte (SONATEL, ADIE, TIGO, etc.) ; Couleur bleue (SONES/SDE ou ASUFOR) ; Couleur rouge : (SENELEC)]</p> <p>Respect des emprises des réseaux de concessionnaires</p> <p>Réparations diligentes en cas de dégâts</p>	<p>Risque de dégradation de réseaux enterrés & perturbation des services offerts (réseau eau potable et électricité)</p>	<p>Procès-verbal de reconnaissance des sites signé par l'Entreprise et les concessionnaires concernés</p>	<p>Senelec</p> <p>Autorités administratives & locales</p> <p>DREEC</p>
	<p>Assurer le libre passage au-dessus des tranchées (aménagement de passerelles le cas échéant)</p>	<p>Risque d'entraves (perturbation) à la libre circulation des riverains/ Contraintes d'accès des riverains à leurs propriétés</p>		<p>Senelec</p> <p>Autorités administratives & locales</p> <p>DREEC</p>
PH 6. Approvisionnement en matériaux (sable,	<p>Utilisation de camions en bon état</p> <p>Limitation de la vitesse de circulation des véhicules</p>	<p>Pollution de l'air (émissions de gaz d'échappement des camions)</p>		<p>IRTSS</p> <p>Autorités administratives & locales</p>

Code	Mesure E&S due	Risque/impact E&S ciblé	Indicateur de réalisation de la mesure E&S	Vérificateur
graviers, aciers, ciment, etc. pour la construction des plateformes des postes transformateurs)	Entretien des véhicules			DREEC
	Information & sensibilisation des chauffeurs de camions sur le risque routier	Risque de survenue d'accidents lié à la circulation des camions d'approvisionnement		Senelec
	Limitation de la vitesse de circulation des véhicules			IRTSS Autorités administratives & locales DREEC
PH 7. Dépose des transformateurs H61	<p>Vérifier la présence de PCB</p> <p>Récupération du PCB pouvant être contenu dans les transformateurs</p> <p>Stockage dans des contenants appropriés</p> <p>Confier leur décontamination à des entreprises de traitement spécialisées et agréées (ex. www.transfo-services.fr)</p> <p>Mettre en place une procédure pour la valorisation des transformateurs pour lesquels la technologie existe au niveau national, à défaut prévoir une exportation de ces déchets en tenant compte des procédures de la convention de Bâle</p> <p>Se conformer à la stratégie actuelle mise en place par</p>	Risques de pollution des sols/sous-sol	Se conformer à la stratégie actuelle mise en place par la SENELEC (étiquetage de manière à signaler le danger et stockage afin de les orienter vers des filières de recyclage adaptées)	Senelec DREEC

Code	Mesure E&S due	Risque/impact E&S ciblé	Indicateur de réalisation de la mesure E&S	Vérificateur
	la SENELEC (étiquetage de manière à signaler le danger et stockage afin de les orienter vers des filières de recyclage adaptées)			
PH 10. Pose des câbles	<p>Sensibilisation du personnel de chantier (formation d'accueil et quart d'heure) sur les aspects relatifs à la SST</p> <p>Dotation en EPI pour le personnel et respect du port</p> <p>Signalisation adéquate des travaux</p> <p>Autoriser uniquement les opérateurs formés et habilités à poser les câbles</p> <p>Mettre en place une trousse de premiers secours</p> <p>Afficher sur le chantier des numéros des secouristes de chantier, des numéros d'urgence, des conduites à tenir en cas d'accidents</p> <p>Utilisation d'engin de levage adéquat (grue) conforme aux normes en vigueur contrôlé avant l'opération, et adapté à la charge qu'il doit soulever (poste préfabriqué)</p> <p>Mettre en place une procédure pour les travaux à risques [(ex. levage et manutention : Inspection des élingues ou câbles de</p>	Risques professionnels pour le personnel de chantier	<p>Disponibilité de consignes de sécurité en cas d'accidents</p> <p>Nombre d'ouvriers respectant le port d'EPI</p> <p>Existence d'une signalisation appropriée</p> <p>Niveau de conformité des véhicules de transport</p> <p>Niveau de respect des horaires de travail</p> <p>Disponibilité de kits de premiers soins</p> <p>Respect de la limitation de vitesse</p> <p>Effectivité du programme de sensibilisation du personnel et des populations riveraines</p> <p>Procédure validée et ouvriers sensibilisés sur ces procédures</p>	<p>Senelec</p> <p>IRTSS</p> <p>DREEC</p>

Code	Mesure E&S due	Risque/impact E&S ciblé	Indicateur de réalisation de la mesure E&S	Vérificateur
	<p>levage avant chaque utilisation, Élaboration d'une procédure d'arrimage et de levage, Exiger l'autorisation de conduite d'engins de levage et de manutention pour les opérateurs, Certificat de levage délivré par un bureau de contrôle agréé, formation des opérateurs au maniement des matériels de levage, Supervision des opérations de levage par une personne compétente)]</p> <p>Mettre en place une trousse de premiers secours</p>			
PH 11. Présence du personnel de chantier	<p>Mettre en place un code de conduite du personnel de chantier et le faire signer à tous le personnel de chantier/Affichage du code de conduite</p> <p>Actions d'IEC envers le personnel de chantier et les riverains des travaux sur les risques de VBG</p> <p>Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) opérationnel au niveau interne (au sein de l'entreprise) et dans les quartiers/villages concernés par le projet</p>	Risque de VBG (HS, VCS et EAS)	<p>Nombre de séance d'IEC menées</p> <p>Nombre d'emplois créés localement</p> <p>Nombre de conflits sociaux liés au projet</p> <p>Nombre de cas de VBG relevés</p>	<p>Senelec</p> <p>IRTSS</p> <p>Autorités administratives & locales</p> <p>DREEC</p>
	Information & Sensibilisation des riverains des travaux	Risque de conflits avec la population locale	Nombre de plaintes des voisins	<p>Senelec</p> <p>IRTSS</p>

Code	Mesure E&S due	Risque/impact E&S ciblé	Indicateur de réalisation de la mesure E&S	Vérificateur
	<p>Respect des propriétés privées</p> <p>Respect de l'accès aux propriétés riveraines des travaux</p> <p>Mise en place d'un dispositif de protection des riverains</p> <p>Dédommagement en cas de destruction de biens</p> <p>Mise en place d'un dispositif de recueil des plaintes/réclamations/griefs</p>		<p>Rapports de suivi des plaintes</p> <p>Rapport de la commission d'évaluation des impenses</p> <p>Nombre de personnes affectées et compensés le cas échéant</p>	<p>Autorités administratives & locales</p> <p>DREEC</p>
	<p>Actions d'IEC envers des riverains des travaux sur les risques et la prévention des IST/VIH/SIDA</p> <p>Conduite de campagne de publicité par la confection de gadgets (tee shorts, autocollants, casquettes... etc.) et de pancartes avec des slogans anti-IST/VIH/SIDA</p> <p>Distribution de préservatifs au personnel</p> <p>Sensibilisation sur le dépistage volontaire pendant et à la fin des travaux</p>	<p>Risque de survenue et de propagation des IST/VIH/SIDA</p>	<p>Rapport de sensibilisation + liste de présence signée</p> <p>Taux de prévalence des IST/VIH/SIDA</p>	<p>Senelec</p> <p>IRTSS</p> <p>Autorités administratives & locales</p> <p>DREEC</p>
PH 12. Conduite des travaux	<p>Donner la priorité aux populations locales dans le recrutement de la main d'œuvre non qualifiée</p>	<p>Risque de conflits avec la population locale lié au non recrutement de la main d'œuvre locale</p>	<p>Nombre d'emplois locaux enregistrés /</p>	<p>Senelec</p> <p>IRTSS</p>

Code	Mesure E&S due	Risque/impact E&S ciblé	Indicateur de réalisation de la mesure E&S	Vérificateur
	<p>Mettre en place des registres d'inscription pour demandeurs d'emplois au niveau des Mairies</p> <p>Impliquer les autorités administratives (Préfets), les IRTSS et les Délégués des quartiers concernés</p> <p>Privilégier le choix des fournisseurs locaux pour les besoins en matériaux</p>		<p>Total employés par l'Entreprise</p> <p>Nombre d'emplois créés localement</p>	<p>Autorités administratives & locales</p> <p>DREEC</p>

Le cas échéant, des commentaires sur des problèmes spécifiques peuvent suivre ici. (Ex. Justification des retards ou des lacunes, puis des mesures en cours/à prendre, y compris des délais réalistes pour minimiser le retard global de mise en œuvre du projet et le dépassement de coûts).

3.2.3 Autres préoccupations spécifiques.

Cette section développera les mesures imprévues, y compris l'identification / le traitement de l'impact résiduel. L'exemple couvrirait les questions suivantes :

- *Y a-t-il un problème imprévu de biodiversité, de ressources renouvelables et de services écosystémiques qui semble pertinent à prendre en considération ? Comment est-il géré ? Pourquoi, si non traité.*

Présence de grande quantité de déchets verts issus des travaux. Aucun dispositif n'est mis en place pour leur gestion.

- *Y a-t-il des problèmes imprévus de pollution, de matières dangereuses ou d'utilisation efficace des ressources qui semblaient pertinents à prendre en considération ? Comment sont-ils gérés ? Pourquoi, si non traités.*

Sans objet

- *Y a-t-il un problème imprévu de main-d'œuvre et de conditions de travail qui semblait pertinent à prendre en considération ? Comment est-il géré ? Pourquoi, si non traité.*

Mission de suivi 1 :

Lors de la visite du site, il a été noté des cas d'utilisation de main d'œuvre locale qui s'apparente à une exploitation abusive des populations. Le modus operandi est le suivant : sous prétexte d'un besoin urgent d'électricité, les populations s'engagent auprès de l'entreprise à procéder elles – mêmes et gratuitement, aux élagages et autres déboisements d'arbres. Ces populations ne sont pas rémunérées par l'Entreprise alors que ces postes ont été pris en compte dans le marché de l'Entreprise.

Mission de suivi 2 :

Lors de la deuxième visite de terrain, le constat est que l'entreprise utilise la même équipe pour tous les travaux liés à l'implantation des lignes électriques. C'est les quatre personnes qui creusent, implante les poteaux, font les travaux de maçonneries et les tirages de câble. Les autochtones continuent toujours les travaux d'abattage ou d'élagage des arbres et ne sont pas payés

- *Y a-t-il eu des incidents ESS ? comment ont-ils été gérés ? quelles sont les mesures additionnelles identifiées et mises en œuvre ?*

Sans objet. Aucun incident HSE n'a été rapporté par l'Entreprise et la MDC.

Aucun incident n'a été rapporté aussi lors de la deuxième mission de suivi par l'Entreprise et la MDC.

- *Dans quelle mesure les parties prenantes participent-elles lors de la mise en œuvre des mesures de gestion des risques et impacts E&S ? Participent-elles au suivi de la mise en œuvre des mesures de gestion des risques et impacts E&S ?*

Participation des populations à l'identification des sites sacrés à contourner, À part cela, aucune partie prenante n'est informée, impliquée dans la mise en œuvre des mesures E&S.

- *Quelle est la situation des plaintes déposées par les parties prenantes ? La composante communication du MGP est-elle exécutée de manière permanente ? Le registre des plaintes et résolutions est-il à jour avec archivage physique et électronique ?*

Aucun mécanisme n'est mis en place pour la gestion des Plaintes. La mise en place de ce mécanisme reste très importante dans le contexte de ce projet avec des déboisements importants notamment d'arbres fruitiers (*Adansonia digitata*, *Pterocarpus einaceus*, *Tamarindus indica*, *Mangifera Indica*).

- *Comment l'autorité nationale en charge des EES a-t-elle été engagée dans le suivi de la conformité environnementale et sociale du projet ? Le rapport doit mentionner le nombre de visites sur le terrain effectué par ladite autorité nationale, les actions correctives proposées, l'état d'avancement de la mise en œuvre ainsi qu'un résumé de tous les rapports soumis par la CEP à l'autorité.*

Mission de suivi 1

Les services de l'Environnement ne sont pas informés, impliqués dans la mise en œuvre des mesures E&S. Ces services ne sont pas informés du démarrage des travaux.

Mission de suivi 2

Les services de l'Environnement ne sont toujours pas encore informés ni impliqués dans la mise en œuvre des mesures E&S. Les activités de l'Entreprise ne sont pas connues par ces services. La DREEC de Ziguinchor et de Sédhiou conseille vivement l'Entreprise de même que la mission de contrôle, de partager leurs agendas mensuels et de se faire accompagner par les différents services compétents pour améliorer l'efficacité de leurs interventions.

- *Quel est le niveau de dépense des montants détaillé dans le PGES ? Le tableau récapitulatif devrait inclure les différentes lignes de dépenses y compris celles encourues par l'entreprise.*

Données non disponibles auprès de l'entreprise

4 EXIGENCES ADMINISTRATIVES ET AUTRES APPLICABLES

- *Tout changement en termes d'exigences applicables tant nationales qu'internationales, liées au personnel E&S, localisation/sites de projet (corridor. Alignement), conception, etc.*

Sans objet

5 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

- *Point sur toute activité de renforcement des capacités (type, période, parties prenantes concernées, problèmes, etc.) à tous les niveaux (CEP et autres parties prenantes institutionnelles, communauté, entrepreneur et sous-traitant, etc.) ; joindre les rapport/compte rendu au présent rapport périodique.*

Les seules activités de renforcement des capacités notés sont l'acquisition de matériels informatiques pour les services régionaux de l'Environnement de la zone du programme (03 machines et 03 imprimantes) et la formation d'une partie des services de l'Environnement (DREEC Kolda) sur les principes de GES. En dehors de cela, aucune activité de renforcement des capacités n'a encore été déroulé

- Fournir un tableau récapitulatif indiquant ce qui est prévu et ce qui est réalisé au cours de la période couverte par le rapport.

La situation des activités de renforcement des capacités se présente comme suit :

Phases	Activités	Etat d'avancement
Phase 1	Dotation de matériels informatiques pour les services de l'Environnement : <ul style="list-style-type: none">- 01 machine / Division régionale- 01 imprimante/ Division régionale	Exécuté à 100 %
Phase 2	Dispense d'une formation certifiante sur le Nouveau Cadre environnemental et social de la Banque Mondiale pour un suivi des plans de gestion environnementaux et sociaux (PGES) des projets d'électricité de 10 jours au Maroc : <ul style="list-style-type: none">- Notion de base sur les installations de transport et de distribution d'électricité ;- Le Nouveau Cadre environnemental et social de la Banque Mondiale ;- Principes d'analyse des risques électriques sur l'environnement ;- Modalités de la supervision de la mise en œuvre des mesures de gestion environnementales et sociales relatives aux installations électriques	Exécuté
Phase 3	Mise en place et fonctionnement des comités de suivi (appui au suivi financier)	Non exécuté

6 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

- *Auto-évaluation de la performance E&S globale au mois d'Août-Septembre :*

Très faible performance E&S de l'entreprise avec un niveau critique de non mise en œuvre des mesures E&S. Cela peut traduire le retard sur les délais des travaux qui avoisinent les 20 % alors qu'à l'état actuel, le temps estimé des travaux dépasse les 2/3 des 18 mois prévus.

Par ailleurs, après plusieurs tentatives d'échanges de mails et d'appels téléphoniques entre le cabinet Pyramide Environnemental Consultants et l'entreprise en charge des travaux (Groupe ETM/ASTOR) dans le but d'avoir certains rapports/preuves/informations, il a été constaté une réticence de la part de l'entreprise pour la mise en disposition des points demandés. De ce fait les éléments listés ci-dessous, ne sont toujours pas renseignés :

- A. Nombre du personnel à la période du suivi (Mois de Septembre)*
- B. Type de contrats déclaré à l'inspection du travail (Merci de les scanner et de nous les partager)*
- C. Formation du personnel :*
 - o Donner les différentes thématiques*
 - o Donner les certificats de formation avec les listes de présence*
- D. Facture d'achat des EPI*
- E. Bordereau de suivi des déchets de chantier*
- F. Nombre d'incidents et/ou d'accidents (Partager les rapports)*
- G. Registre de suivi et de maintenance de la grue*
- H. Autorisations préalables de conduite de grue pour le/les grutier(s)*
- I. Rapports HSE périodiques*
- J. Registre de gestion des plaintes.*

- *Synthèse, sous la forme d'un tableau, des mesures/activités clés qui étaient prévues ou attendues mais qui n'ont pas été mises en œuvre au cours de la période considérée, y compris la justification, les actions en cours/à entreprendre et les calendriers correspondants.*

Code	Mesure E&S due	Etat de mise en œuvre
PH 1. Libération des emprises	Eviter autant que possible les cultures sous cases Négocier avec les propriétaires de cultures sous cases et d'arbres fruitiers à l'amiable (le cas échéant) Evaluer les impenses avec les CDREI des zones concernées (le cas échéant) Indemnisation en espèce pour les récoltes, arbres et autres biens productifs perdus	Non exécuté

Code	Mesure E&S due	Etat de mise en œuvre
	Procéder à une bonne planification des travaux : Exécuter les travaux entre la période comprise après la fin des récoltes et le début de l'hivernage	Exécuté partiellement
	Limites des travaux aux emprises	Exécuté
	Eviter autant que possible les espèces à statut particulier (<i>Borassus aethiopum</i> , <i>Ceiba pentandra</i> & <i>Khaya senegalensis</i> , <i>Baobabs</i> , etc.)	
	Solliciter l'autorisation de coupe d'arbres des Communes concernées et du Service des Eaux & Forêts	
	Utilisation de véhicules et d'engins en bon état	Non exécuté
	Limitation de la vitesse de circulation	
	Entretien des véhicules et engins	
PH 2. Aménagement de la base chantier	Arrosage des plateformes de travaux en temps sec	Exécuté partiellement
	Adapter les horaires de travail avec les heures de repos des populations (8h-18h) maximum	
	Utilisation de véhicules et d'engins en bon état qui respectent les niveaux sonores réglementaires.	Non exécuté
	Informers/négocier avec les populations avant l'occupation des terres privées	
	Recourir aux commissions locales de conciliation	Non exécuté
	Choisir autant que possible des sites dénudés de végétation	
	Solliciter l'autorisation de coupe d'arbres de la Commune concernée (le cas échéant)	
	Entrevoir un reboisement compensatoire	Non exécuté
	Utilisation de véhicules et d'engins en bon état	
	Limitation de la vitesse de circulation des véhicules	
	Entretien des véhicules	Non exécuté
	Arrosage du site	
	Informers/négocier avec les propriétaires avant l'occupation des sites privés	Non exécuté
	Adapter les horaires de travail avec les heures de repos des populations (8h-18h) maximum	Exécuté partiellement

Code	Mesure E&S due	Etat de mise en œuvre
	Arrosage du site	
	Utilisation de véhicules et d'engins en bon état	
	Sensibilisation du personnel de chantier (formation d'accueil et quart d'heure) sur les aspects relatifs à la SST	Non exécuté
	Dotation en EPI pour le personnel et respect du port	
	Affichage de consignes de sécurité	
PH 3. Amenée du matériel & équipements	Mettre en place une trousse de premiers secours	Exécuté partiellement
	Limitation de la vitesse de circulation des véhicules	
	Utilisation de véhicules en bon état	
	Entretien des véhicules	Non exécuté
	Limitation de la vitesse de circulation des véhicules	
PH 4. Fonctionnement de la base chantier	Information & sensibilisation des chauffeurs de camions sur le risque routier (Pas de rapport disponible)	Non applicable
	Prévoir des bacs à ordures	
	Aménager des aires de stockage imperméables pour les produits et déchets dangereux	
	Reprise des déchets dangereux par des prestataires agréés par la DEEC	
	Prévoir des lieux imperméables pour le lavage des machines ou externaliser l'activité	
	Mise en place de kit anti-pollution	
	Enlèvement des matériaux souillés en cas de déversement et évacuation par un prestataire agréé par la DEEC	
PH 5. Terrassement	Adapter les horaires de fonctionnement avec les heures de repos des populations (8h-18h) maximum	Exécuté
	Réutilisation des déblais en remblai si possible	Exécuté partiellement

Code	Mesure E&S due	Etat de mise en œuvre
sur les emprises des câbles/ Ouverture des tranchées (excavations)	Collecte et évacuation des déblais excédentaires vers des sites autorisés	
	Nettoyage et remise en état des sites de travaux	
	Mettre en place un système de collecte et d'évacuation vers un lieu autorisé	Non exécuté
	Adapter les horaires des travaux bruyants avec les heures de repos des populations (8h-18h maximum)	Exécuté
	Information des riverains sur les risques encourus	Non exécuté
	Remblaiement automatique des tranchées au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou en fin de journée pour éviter des chutes dans ces dernières	
	Signalisation & balisage des fouilles (installation des barrières au sommet des zones de creusement et Signalisation par des rubans fluorescents la nuit le cas échéant)	
	Eclairage des fouilles la nuit (le cas échéant)	Non exécuté
	Sensibilisation du personnel de chantier (formation d'accueil et quart d'heure) sur les aspects relatifs à la SST	
	Dotation en EPI pour le personnel et respect du port	
	Signalisation adéquate des travaux	
	Mettre en place une procédure pour les travaux à risques (Ex. excavation) /Etayage/Talutage des pentes de remblai des tranchées dont la profondeur est supérieure à 1,5 m)	
	Positionner une personne expérimentée en surface afin de déceler les failles ou tout autre danger si des travailleurs sont dans les tranchées	
	Tenir Véhicules/Camions/Engins au moins à 3 mètres du sommet des parois des tranchées	Non exécuté
	Implication des concessionnaires en amont	
	Faire une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) dans le voisinage des réseaux	Non exécuté

Code	Mesure E&S due	Etat de mise en œuvre
	<p>Faire des sondages pour identifier les réseaux enterrés</p> <p>Reconnaissance des réseaux par la couleur des grillages avertisseurs [Couleur verte (SONATEL, ADIE, TIGO, etc.) ; Couleur bleue (SONES/SDE ou ASUFOR) ; Couleur rouge : (SENELEC)]</p> <p>Respect des emprises des réseaux de concessionnaires</p> <p>Réparations diligentes en cas de dégâts</p>	
	Assurer le libre passage au-dessus des tranchées (aménagement de passerelles le cas échéant)	Non exécuté
PH 10. Pose des câbles	<p>Sensibilisation du personnel de chantier (formation d'accueil et quart d'heure) sur les aspects relatifs à la SST</p> <p>Dotation en EPI pour le personnel et respect du port</p> <p>Signalisation adéquate des travaux</p> <p>Autoriser uniquement les opérateurs formés et habilités à poser les câbles</p> <p>Mettre en place une trousse de premiers secours</p> <p>Afficher sur le chantier des numéros des secouristes de chantier, des numéros d'urgence, des conduites à tenir en cas d'accidents</p>	Non exécuté
PH 11. Présence du personnel de chantier	<p>Mettre en place un code de conduite du personnel de chantier et le faire signer à tous le personnel de chantier/Affichage du code de conduite</p> <p>Actions d'IEC envers le personnel de chantier et les riverains des travaux sur les risques de VBG</p> <p>Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) opérationnel au niveau interne (au sein de l'entreprise) et dans les quartiers/villages concernés par le projet</p>	Non exécuté
	Information & Sensibilisation des riverains des travaux	Exécuté partiellement
	Respect des propriétés privées	
	Respect de l'accès aux propriétés riveraines des travaux	

Code	Mesure E&S due	Etat de mise en œuvre
	<p>Mise en place d'un dispositif de protection des riverains</p> <p>Dédommagement en cas de destruction de biens</p> <p>Mise en place d'un dispositif de recueil des plaintes/réclamations/griefs</p>	
	<p>Actions d'IEC envers des riverains des travaux sur les risques et la prévention des IST/VIH/SIDA</p> <p>Conduite de campagne de publicité par la confection de gadgets (tee shorts, autocollants, casquettes, etc.) et de pancartes avec des slogans anti-IST/VIH/SIDA</p> <p>Sensibilisation sur le dépistage volontaire pendant et à la fin des travaux</p>	Non exécuté
PH 12. Conduite des travaux	<p>Donner la priorité aux populations locales dans le recrutement de la main d'œuvre non qualifiée</p> <p>Mettre en place des registres d'inscription pour demandeurs d'emplois au niveau des Mairies concernées</p> <p>Impliquer les autorités administratives (Préfets), les IRTSS et les Délégués des quartiers concernés</p> <p>Privilégier le choix des fournisseurs locaux pour les besoins en matériaux</p>	Non exécuté

• **Tout autres problèmes et recommandations :**

- Absence de trousse de premiers secours
- Absence d'engins de levage sur le site : interrogation sur les procédures de raccordement et de tirage des câbles
- Absence d'EPI pour le personnel de l'Entreprise
- Fouilles abandonnées le long de la ligne de NEMA à DASSILAMI
- Abandon sur site de nombreux troncs d'arbres coupés sans autorisation préalable du service forestier
- Des pertes notées pour les populations (perte d'arbres fruitiers pour l'essentiel) sans indemnisation
- Absence de base chantier pour l'entreprise. Le matériel de l'Entreprise est confié à une personne ressource dans le village et les poteaux en attente de pose, déposés sur les chantiers
- Veiller à se faire accompagner par un topographe lors des poses pour garantir des tracés optimaux à l'intérieur des villages
- Veiller à la qualité de la maçonnerie des semelles pour éviter les chutes accidentelles (risques d'accident) lors des vents violents fréquents dans cette zone surtout en hivernage
- Absence d'informations sur :
 - le suivi médical du personnel de chantier
 - les services de premiers secours et services médicaux
 - le plan de prévention des IST/VIH/SIDA (objectif de l'action, groupes cibles, bénéficiaires finaux, durée de l'action, résultats escomptés et principales mesures)
 - le plan de prévention à la maladie à Coronavirus (objectif de l'action, groupes cibles, bénéficiaires finaux, durée de l'action, résultats escomptés et principales mesures)
 - les activités d'information et de sensibilisation contre les IST/VIH/SIDA, maladie à Coronavirus, le paludisme et autre maladie pertinente dans les zones des travaux.

Mission de suivi 2 :

• **Tout autres problèmes et recommandations :**

- Absence de trousse de premiers secours
- Absence d'engins de levage sur le site : interrogation sur les procédures de raccordement et de tirage des câbles
- Renforcement d'EPI pour le personnel de l'Entreprise
- Abandon sur site de nombreux troncs d'arbres coupés
- Des pertes notées pour les populations (perte d'arbres fruitiers pour l'essentiel) sans indemnisation
- Absence de base chantier pour l'entreprise. Le matériel de l'Entreprise est confié à une personne ressource dans le village et les poteaux en attente de pose, déposés sur les chantiers

- Veiller à se faire accompagner par un topographe lors des poses pour garantir des tracés optimaux à l'intérieur des villages
- Veiller à la qualité de la maçonnerie des semelles pour éviter les chutes accidentelles (risques d'accident) lors des vents violents fréquents dans cette zone surtout en hivernage
- Absence d'informations sur :
 - le suivi médical du personnel de chantier
 - les services de premiers secours et services médicaux
 - le plan de prévention des IST/VIH/SIDA (objectif de l'action, groupes cibles, bénéficiaires finaux, durée de l'action, résultats escomptés et principales mesures)
 - le plan de prévention à la maladie à Coronavirus (objectif de l'action, groupes cibles, bénéficiaires finaux, durée de l'action, résultats escomptés et principales mesures)
 - les activités d'information et de sensibilisation contre les IST/VIH/SIDA, maladie à Coronavirus, le paludisme et autre maladie pertinente dans les zones des travaux.

7 ANNEXES

○ Annexe 1 : Journal photos



Photo 1 : Rencontre avec la DREEC



Photo 2 : Rencontre avec la MDC (Soloner)



**Photo 3 : Rencontre avec le chef de village de
Madina Thierno Diallo**



Photo 4 : Rencontre avec la mairie de Niassia



Photo 5 : Les EPI du personnel de l'Entreprise



Photo 6 : Les uniformes de l'Entreprise



Photo 7 : Obstacle : arbres au tracé



Photo 8 : Élagage incomplète des arbres



Photo 9 : Trou creusé pour l'implantation des poteaux et non remblayé (Risque d'accident)



Photo 10 : Elagage incomplète des arbres



Photo 11 : Poteaux éparpillés sur le chantier



Photo 12 : Bois d'emballage avec des clous abandonnés sur le chantier



Photo 13 : Matériels éparpillés sur le chantier sans balisage



Photo 14 : Bois d'emballage avec des clous abandonnés sur le chantier

- **Annexe 2 : documents/preuves pertinents conformément à la période de référence.**

Néant